

POA	# Tareas	Programación Trimestral (%)					Ejecución Trimestral (%)					Eficacia
		I	II	III	IV	Total %	I	II	III	IV	Total %	
6.3.3.1.1.1.1 - Se ha fortalecido la gestión empresarial de las empresas estratégicas del Estado.	98	20%	24%	30%	26%	100%	15%	17%	19%	24%	76%	76%
1.2.1.1 Gerencia General	5	33%	19%	33%	15%	100%	33%	19%	21%	15%	88%	88%
1.2.1.2 Unidad Transparencia y Lucha Cont	6	24%	32%	25%	19%	100%	18%	28%	14%	31%	90%	90%
1.2.1.3 Unidad Jurídica	6	29%	23%	25%	23%	100%	27%	18%	20%	23%	89%	89%
1.2.1.4 Unidad Auditoría Interna	9	11%	42%	25%	22%	100%	6%	33%	3%	22%	64%	64%
1.2.1.5 GG - Área de Comunicación	3	0%	0%	44%	56%	100%	0%	33%	3%	22%	58%	58%
1.2.1.6 Unidad de Planificación y Gestión d	7	5%	24%	53%	18%	100%	5%	15%	46%	18%	84%	84%
1.2.2.1 GG - Área de Sistemas	5	7%	18%	38%	38%	100%	7%	18%	31%	38%	93%	93%
1.2.3.2 GAF - Área de Adquisiciones y Contr	5	18%	22%	38%	22%	100%	18%	17%	10%	22%	67%	67%
1.2.3.3 GAF - Área de Activos Fijos	7	4%	40%	36%	20%	100%	0%	17%	12%	20%	50%	50%
1.2.3.4 GAF - Área de Almacenes	5	10%	31%	27%	31%	100%	10%	10%	3%	10%	33%	33%
1.2.3.5 GAF - Área de Recursos Humanos	10	17%	17%	27%	38%	100%	15%	17%	17%	21%	70%	70%
1.2.3.6 GAF - Área de Archivo	5	25%	25%	25%	25%	100%	25%	10%	25%	25%	85%	85%
1.2.3.7 GAF - Área de Servicios Generales	4	25%	25%	25%	25%	100%	25%	21%	21%	25%	92%	92%
1.2.3.8 GAF - Área Financiera	13	26%	27%	24%	24%	100%	16%	21%	21%	25%	82%	82%
1.2.4.1 GT - Gerencia Técnica	4	40%	27%	19%	15%	100%	34%	24%	16%	15%	89%	89%
1.2.4.2 GP - Gerencia de Producción	4	50%	11%	14%	25%	100%	8%	7%	5%	25%	45%	45%
6.3.3.1.1.1.2 - Ejecución de obras de infraestructura vial y civil construídas y rehabilitadas, para mejorar las actividades productivas, la transitabilidad de la población, y la logística.	112	24%	38%	22%	16%	100%	29%	30%	14%	9%	82%	82%
Contrato Cesión Parcial y Definitiva de la Obra Contrato Administrativo para la Construcción de la Carretera Monteagudo Ipatí. Tramo II Muyupampa - Ipatí	11	66%	34%	0%	0%	100%	66%	34%	0%	0%	100%	100%
Ejecución de la Doble Vía Yacuiba - Campo Pajoso, Fase I	12	48%	52%	0%	0%	100%	48%	52%	0%	0%	100%	100%
Construcción y Rehabilitación Tramo Carretero Villa montes - La Vertiente - Palo Marcado	7	50%	50%	0%	0%	100%	50%	50%	0%	0%	100%	100%
CONSERVACION VIAL TRAMO COOI-B COLOMI-VILLA TUNARI: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL TRAMO COOI-B COLOMI - VILLA TUNARI"	5	0%	78%	12%	9%	100%	0%	72%	9%	3%	84%	84%
"CONSER. TRAMO BN03 YUCUMO - SAN IGNACIO - MONTE GRANDE DEL APERE"	9	11%	22%	54%	13%	100%	0%	72%	9%	3%	84%	84%
CONSER. TRAMO LP09 LA PAZ - ORURO (INTERVENCION TRAMO I)	7	7%	18%	38%	37%	100%	6%	9%	0%	0%	15%	15%
CONST. PAVIMENTO RIGIDO SENDA B CALAMINAS (TRAMO I) CHIMORE	6	25%	33%	27%	16%	100%	12%	9%	0%	0%	22%	22%
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO II: PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)	5	26%	56%	12%	6%	100%	11%	7%	5%	20%	43%	43%
CONSERVACION VIAL, TRAMO COD4: VILLA TUNARI - ICHILO	12	0%	14%	44%	42%	100%	0%	5%	12%	8%	25%	25%
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL, TRAMO COD4: VILLA TUNARI - ICHILO	13	35%	21%	44%	0%	100%	25%	23%	34%	17%	100%	100%
CONSER. TRAMO COOI-A: BOMBEO-COCHABAMBA-COLOMI (SUB TRAMO BOMBEO OJUILLO ACOLLO)	17	0%	29%	40%	31%	100%	0%	27%	30%	10%	66%	66%
CONST. INFRAESTRUCTURA CAMINERA LAGUNA SUAREZ- TRINIDAD, MUNICIPIO TRINIDAD. PROG. 5.1568.A.PROG. 2.1900	5	0%	20%	41%	39%	100%	0%	0%	26%	21%	47%	47%
PAVIMENTO RIGIDO DOBLE VIA SUCRE YAMPARAEZ	3	0%	29%	26%	45%	100%	0%	12%	21%	7%	39%	39%
CONSER. TRAMO LP08: UNDUAVI - CHULUMANI - SACAMBAYA/PTE VILLA - COROICO (SUB TRAMO PUENTE VILLA)	2	54%	46%	0%	0%	100%	54%	46%	0%	0%	100%	100%
CONSER. TRAO LP08: UNDUAVI - CHULUMANI - SAN CAYABA/PTE VILLA - COROICO (UNDUAVI - CHULUMANI)	3	70%	30%	0%	0%	100%	97%	3%	0%	0%	100%	100%
6.3.3.1.1.1.3 - Se cuenta con construcciones civiles que incrementan las actividades productivas y logísticas.	35	26%	17%	33%	24%	100%	22%	10%	9%	12%	53%	53%
Construcción, Equipamiento e Instalación de la Planta de Almacenamiento de Granos, EMAPA en el Municipio de Pailon del Departamento de Santa Cruz	9	7%	10%	59%	24%	100%	8%	14%	27%	24%	74%	74%
"CONST. UNIDAD EDUCATIVA CERRO GORDO UNION PROGRESO - SAN AGUSTIN"	9	21%	21%	30%	28%	100%	0%	18%	3%	27%	48%	48%
"CONSTRUCCION 4 CANCHAS DE FRONTON - COMPLEJO RECREACIONAL LOS PINOS"	6	0%	35%	29%	36%	100%	0%	16%	16%	4%	35%	35%
CONST. PUENTE VEHICULAR JATUN JILA	5	0%	20%	48%	32%	100%	0%	0%	0%	7%	7%	7%
MEI. LUMINARIAS ESTADIO VICTOR AGUSTIN UGARTE	6	100%	0%	0%	0%	100%	100%	0%	0%	0%	100%	100%

Nota. Ajustado cuando corresponda, las actividades no deben superar el 100%.

