



Acciones a Corto Plazo del POA 2025 (Gestión 2025 - expresado en porcentaje)

POA	# Tareas	Programación					Ejecución Trimestral					Ejecución PRESUPUESTARI	Eficacia	Eficiencia		
		I	II	III	IV	Total %	I	II	III	IV	Total %					
6.3.3.1.1.1.1.1 - Se ha fortalecido la gestión empresarial de las empresas estratégicas del Estado.	86	20,4%	26,2%	30,3%	23,1%	100,0%	15,8%	17,9%	18,0%	10,6%	62,4%		46%			⊗
Gerencia General	3	32,0%	18,0%	23,3%	26,7%	100,0%	32,0%	14,0%	15,0%	0,0%	61,0%		0%			⊗
Unidad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	6	18,1%	32,0%	25,0%	25,0%	100,0%	18,1%	32,0%	9,7%	10,3%	70,0%		41%			⊗
Unidad Jurídica	8	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%	25,0%	21,4%	9,6%	81,1%		39%			⊗
Unidad Auditoria Interna	10	14,3%	42,9%	28,6%	14,3%	100,0%	14,3%	28,6%	28,6%	14,3%	85,7%		100%			⊗
Área de Comunicación	3	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%	16,7%	0,0%	0,0%	41,7%		0%			⊗
Unidad de Planificación y Gestión de Calidad	4	9,5%	19,0%	51,2%	20,2%	100,0%	9,5%	19,0%	51,2%	15,5%	95,2%		76%			⊗
Área de Sistemas	5	7,0%	17,7%	37,7%	37,7%	100,0%	7,0%	17,7%	17,7%	6,0%	48,3%		16%			⊗
Área de Adquisiciones y Contracciones	6	18,3%	21,7%	38,4%	21,7%	100,0%	18,3%	15,0%	38,4%	15,0%	86,7%	67,13%	69%	3,64%		⊗
Área de Activos Fijos	5	3,5%	36,5%	46,9%	13,2%	100,0%	0,0%	23,3%	0,0%	9,7%	33,0%		74%			⊗
Área de Almacenes	4	16,7%	24,7%	34,0%	24,7%	100,0%	0,0%	14,0%	0,0%	10,0%	23,9%		40%			⊗
Área de Recursos Humanos	7	24,7%	24,7%	24,7%	25,8%	100,0%	17,6%	17,6%	16,4%	10,6%	62,2%		41%			⊗
Área de Archivo	5	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%	25,0%	24,9%	24,9%	99,9%		100%			⊗
Área de Servicios Generales	3	21,9%	26,0%	26,0%	26,0%	100,0%	16,7%	17,7%	23,9%	22,8%	81,1%		88%			⊗
Área Financiera	8	26,2%	26,9%	23,8%	23,1%	100,0%	24,6%	21,5%	20,8%	12,0%	78,9%		52%			⊗
Gerencia Técnica	4	37,6%	28,5%	22,0%	11,9%	100,0%	20,0%	0,0%	20,0%	1,0%	41,0%		8%			⊗
Gerencia de Producción	5	21,3%	26,0%	28,5%	24,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	8,3%	8,3%		34%			⊗
6.3.3.1.1.1.1.2 - Ejecución de obras de infraestructura vial y civil construidas y rehabilitadas, para mejorar las actividades productivas, la transitabilidad de la población, y la logística.	60	86,1%	11,8%	2,1%	0,0%	100,0%	10,4%	23,7%	0,9%	1,3%	36,2%	0%	1%	-1%		⊗
CONSERVACION VIAL TRAMO COOI-B COLOMI-VILLA TUNARI:																
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL TRAMO COOI-B COLOMI - VILLA TUNARI"	5	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	38,6%	53,5%	4,3%	3,4%	99,8%	0,00%	3,4%	0,00%		⊗
"CONSER. TRAMO BNO3 YUCUMO - SAN IGNACIO - MONTE GRANDE DEL APERE"	9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	25,9%	73,9%	0,0%	0,0%	99,9%	0,19%	0,0%	1,55%		⊗
CONST. PAVIMENTO RIGIDO SENDA B CALAMINAS (TRAMO I) CHIMORE	6	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	6,4%	0,0%	1,2%	7,7%	1,16%	1,2%	0,47%		⊗
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO II: PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)	5	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	17,1%	0,0%	0,0%	17,1%	8,04%	0,0%	2,88%		⊗
CONSERVACIÓN VIAL, TRAMO CO04: VILLA TUNARI - ICHILO	12	43,0%	42,6%	14,4%	0,0%	100,0%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	0,00%	0,0%	0,00%		⊗
CONSER. TRAMO CO01-A: BOMBEO-COCHABAMBA-COLOMI (SUB TRAMO BOMBEO-QUILLACOLLO)	18	59,6%	40,4%	0,0%	0,0%	100,0%	6,5%	14,8%	1,9%	0,0%	23,2%	0,00%	0,0%	0,00%		⊗
CONST. INFRAESTRUCTURA CAMINERA LAGUNA SUAREZ-TRINIDAD, MUNICIPIO TRINIDAD PROG. 5+568 A PROG. 2+900	5	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,2%	4,2%	-9,84%	4,2%	-10,46%		⊗
6.3.3.1.1.1.1.3 - Se cuenta con construcciones civiles que incrementan las actividades productivas y logísticas.	36	55,0%	20,6%	21,7%	2,6%	100,0%	2,9%	5,9%	7,8%	11,5%	28,1%	4%	11%	2%		⊗
Construcción, Equipamiento e Instalación de la Planta de Almacenamiento de Granos, EMAPA en el Municipio de Pailon del Departamento de Santa Cruz	9	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	22,3%	0,0%	22,3%	0,91%	0,0%	0,43%		⊗
"CONST. UNIDAD EDUCATIVA CERRO GORDO UNIÓN PROGRESO - SAN AGUSTIN"	9	84,9%	15,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	9,1%	14,8%	5,7%	29,6%	0,00%	5,7%	0,00%		⊗
"CONSTRUCCIÓN 4 CANCHAS DE FRONTON - COMPLEJO RECREACIONAL LOS PINOS"	6	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	14,9%	2,6%	63,3%	80,8%	6,09%	63,3%	7,14%		⊗
CONST. PUENTE VEHICULAR IATUN JILA	5	17,1%	37,7%	30,2%	15,0%	100,0%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	2,8%	0,28%	0,0%	0,21%		⊗
OBRAS CIVILES - AMPLIACIÓN PLATAFORMA COMERCIAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI	5	28,0%	56,0%	16,0%	0,0%	100,0%	17,4%	8,4%	7,3%	0,0%	33,1%	18,25%	0,0%	2,72%		⊗
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN PASOS CRITICOS DEL CANAL TAMENGO	2	0,0%	15,0%	84,2%	0,7%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,07%	0,0%	0,04%		⊗

Nota. Ajustado cuando corresponda, las actividades no deben superar el 100%.