

**ANEXO 1**

**EJECUCIÓN DEL POA**

**TRIMESTRAL POR UNIDAD**

**ORGANIZACIONAL Y**

**PROYECTOS**

**TERCER TRIMESTRE 2025**

UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA - I	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (%)					EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%)					Eje / Prog	
	I.Tri	II.Tri	III.Tri	IV.Tri	TOTAL %	I.Tri	II.Tri	III.Tri	IV.Tri	TOTAL %		
Construir y/o rehabilitar nuevos tramos carreteros vinculados a la Red Vial Fundamental que permitan una vinculación caminera y estén orientados a la integración del país y a la promoción del desarrollo productivo industrial	43,4%	21,6%	21,7%	13,3%	100,0%	11,8%	16,8%	12,4%	0,0%	41,1%	41%	✘
Se ha fortalecido la gestión empresarial de las empresas estratégicas del Estado.	20,4%	26,2%	30,3%	23,1%	100,0%	15,8%	17,9%	18,0%	0,0%	51,7%	68%	⚠
Gerencia General	32,0%	18,0%	23,3%	26,7%	100,0%	32,0%	14,0%	15,0%	0,0%	61,0%	78%	✅
Unidad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción	18,1%	32,0%	25,0%	25,0%	100,0%	18,1%	32,0%	9,7%	0,0%	59,8%	100%	✅
Unidad Jurídica	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%	25,0%	21,4%	0,0%	71,4%	100%	✅
Unidad Auditoria Interna	14,3%	42,9%	28,6%	14,3%	100,0%	14,3%	28,6%	28,6%	0,0%	71,4%	67%	⚠
GG - Área de Comunicación	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%	16,7%	0,0%	0,0%	41,7%	67%	⚠
Unidad de Planificación y Gestión de Calidad	9,5%	19,0%	51,2%	20,2%	100,0%	9,5%	19,0%	51,2%	0,0%	79,7%	100%	✅
GG - Área de Sistemas	7,0%	17,7%	37,7%	37,7%	100,0%	7,0%	17,7%	17,7%	0,0%	42,3%	100%	✅
GAF - Área de Adquisiciones y Contracciones	18,3%	21,7%	38,4%	21,7%	100,0%	18,3%	15,0%	38,4%	0,0%	71,7%	69%	⚠
GAF - Área de Activos Fijos	3,5%	36,5%	46,9%	13,2%	100,0%	0,0%	23,3%	0,0%	0,0%	23,3%	64%	⚠
GAF - Área de Almacenes	16,7%	24,7%	34,0%	24,7%	100,0%	0,0%	14,0%	0,0%	0,0%	14,0%	57%	⚠
GAF - Área de Recursos Humanos	24,7%	24,7%	24,7%	25,8%	100,0%	17,6%	17,6%	16,4%	0,0%	51,5%	71%	✅
GAF - Área de Archivo	25,0%	25,0%	25,0%	25,0%	100,0%	25,0%	25,0%	24,9%	0,0%	74,9%	100%	✅
GAF - Área de Servicios Generales	21,9%	26,0%	26,0%	26,0%	100,0%	16,7%	17,7%	23,9%	0,0%	58,2%	68%	⚠
GAF - Área Financiera	26,2%	26,9%	23,8%	23,1%	100,0%	24,6%	21,5%	20,8%	0,0%	66,9%	80%	✅
Gerencia Técnica	37,6%	28,5%	22,0%	11,9%	100,0%	20,0%	0,0%	20,0%	0,0%	40,0%	0%	✘
Gerencia de Producción	21,3%	26,0%	28,5%	24,2%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	✘

UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA - I	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (%)					EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%)					Eje / Prog	
	I.Tri	II.Tri	III.Tri	IV.Tri	TOTAL %	I.Tri	II.Tri	III.Tri	IV.Tri	TOTAL %		
Ejecución de obras de infraestructura vial y civil construidas y rehabilitadas, para mejorar las actividades productivas, la transitabilidad de la población, y la logística.	86,1%	11,8%	2,1%	0,0%	100,0%	10,4%	23,7%	0,4%	0,0%	34,4%	24%	✘
CONSERVACION VIAL TRAMO COOI-B COLOMI-VILLA TUNARI: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL TRAMO COOI-B COLOMI - VILLA TUNARI"	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	38,6%	53,5%	0,5%	0,0%	92,6%	53%	⚠
"CONSER. TRAMO BN03 YUCUMO – SAN IGNACIO – MONTE GRANDE DEL APERE"	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	25,9%	73,9%	0,0%	0,0%	99,9%	74%	✔
CONST. PAVIMENTO RIGIDO SENDA B CALAMINAS (TRAMO I) CHIMORE	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	6,4%	0,0%	0,0%	6,4%	6%	✘
CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA TRAMO II: PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	17,1%	0,0%	0,0%	17,1%	17%	✘
CONSERVACIÓN VIAL, TRAMO CO04: VILLA TUNARI - ICHILO	43,0%	42,6%	14,4%	0,0%	100,0%	1,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,9%	0%	✘
CONSER. TRAMO CO01-A: BOMBEO-COCHABAMBA-COLOMI (SUB TRAMO BOMBEO-QUILLACOLLO)	59,6%	40,4%	0,0%	0,0%	100,0%	6,5%	14,8%	1,9%	0,0%	23,2%	37%	✘
CONST. INFRAESTRUCTURA CAMINERA LAGUNA SUAREZ- TRINIDAD, MUNICIPIO TRINIDAD PROG. 5+568 A PROG. 2+900	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0%	✘
<b>Se cuenta con construcciones civiles que incrementan las actividades productivas y logísticas.</b>	<b>55,0%</b>	<b>20,6%</b>	<b>21,7%</b>	<b>2,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>2,9%</b>	<b>5,9%</b>	<b>11,6%</b>	<b>0,0%</b>	<b>20,3%</b>	<b>8%</b>	<b>✘</b>
Construcción, Equipamiento e Instalación de la Planta de Almacenamiento de Granos, EMAPA en el Municipio de Pailon del Departamento de Santa Cruz	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	22,3%	0,0%	22,3%	0%	✘

UNIDAD ORGANIZACIONAL EJECUTORA - I	PROGRAMACIÓN TRIMESTRAL (%)					EJECUCIÓN TRIMESTRAL (%)					Eje / Prog	
	I.Tri	II.Tri	III.Tri	IV.Tri	TOTAL %	I.Tri	II.Tri	III.Tri	IV.Tri	TOTAL %		
"CONST. UNIDAD EDUCATIVA CERRO GORDO UNIÓN PROGRESO – SAN AGUSTIN"	84,9%	15,1%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	9,1%	14,8%	0,0%	23,9%	60%	!
"CONSTRUCCION 4 CANCHAS DE FRONTON - COMPLEJO RECREACIONAL LOS PINOS"	100,0%	0,0%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	14,9%	2,6%	0,0%	17,5%	15%	✘
CONST, PUENTE VEHICULAR JATUN JILA	17,1%	37,7%	30,2%	15,0%	100,0%	0,0%	2,8%	0,0%	0,0%	2,8%	7%	✘
OBRAS CIVILES - AMPLIACIÓN PLATAFORMA COMERCIAL AEROPUERTO INTENACIONAL ALCANTARI	28,0%	56,0%	16,0%	0,0%	100,0%	17,4%	8,4%	7,3%	0,0%	33,1%	15%	✘
LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN PASOS CRITICOS DEL CANAL TAMENGO	0,0%	15,0%	84,2%	0,7%	100,0%	0,0%	0,0%	22,3%	0,0%	22,3%	0%	✘