

## Acciones a Corto Plazo del POA 2025 (Gestión 2025 – expresado en porcentaje)

| POA  | # Tareas | Programación Trimestral (%) |     |     |     |         | Ejecución Trimestral (%) |     |     |    |         | EJECUCION PRESUPUESTARIA | Eficacia | Eficiencia |  |
|--|----------|-----------------------------|-----|-----|-----|---------|--------------------------|-----|-----|----|---------|--------------------------|----------|------------|--|
|  |          | I                           | II  | III | IV  | Total % | I                        | II  | III | IV | Total % |                          |          |            |  |
| <b>6.3.3.1.1.1.1 - Se ha fortalecido la gestión empresarial de las empresas estratégicas del Estado.</b>   | 86       | 20%                         | 26% | 30% | 23% | 100%    | 16%                      | 18% | 0%  | 0% | 34%     | 5,17%                    | 68%      | 13,10%     |  |
| Gerencia General   | 3        | 32%                         | 18% | 23% | 27% | 100%    | 32%                      | 14% | 0%  | 0% | 46%     |                          | 78%      |            |  |
| Unidad Transparencia y Lucha Contra la Corrupción  | 6        | 18%                         | 32% | 25% | 25% | 100%    | 18%                      | 32% | 0%  | 0% | 50%     |                          | 100%     |            |  |
| Unidad Jurídica  | 8        | 25%                         | 25% | 25% | 25% | 100%    | 25%                      | 25% | 0%  | 0% | 50%     |                          | 100%     |            |  |
| Unidad Auditoría Interna   | 10       | 14%                         | 43% | 29% | 14% | 100%    | 14%                      | 29% | 0%  | 0% | 43%     |                          | 67%      |            |  |
| Área de Comunicación   | 3        | 25%                         | 25% | 25% | 25% | 100%    | 25%                      | 17% | 0%  | 0% | 42%     |                          | 67%      |            |  |
| Unidad de Planificación y Gestión de Calidad   | 4        | 10%                         | 19% | 51% | 20% | 100%    | 10%                      | 19% | 0%  | 0% | 29%     |                          | 100%     |            |  |
| Área de Sistemas   | 5        | 7%                          | 18% | 38% | 38% | 100%    | 7%                       | 18% | 0%  | 0% | 25%     |                          | 100%     |            |  |
| Área de Adquisiciones y Contracciones  | 6        | 18%                         | 22% | 38% | 22% | 100%    | 18%                      | 15% | 0%  | 0% | 33%     |                          | 69%      |            |  |
| Área de Activos Fijos  | 5        | 3%                          | 36% | 47% | 13% | 100%    | 0%                       | 23% | 0%  | 0% | 23%     |                          | 64%      |            |  |
| de Almacenes   | 4        | 17%                         | 25% | 34% | 25% | 100%    | 0%                       | 14% | 0%  | 0% | 14%     |                          | 57%      |            |  |
| Área de Recursos Humanos   | 7        | 25%                         | 25% | 25% | 26% | 100%    | 18%                      | 18% | 0%  | 0% | 35%     |                          | 71%      |            |  |
| Área de Archivo  | 5        | 25%                         | 25% | 25% | 25% | 100%    | 25%                      | 25% | 0%  | 0% | 50%     |                          | 100%     |            |  |
| Área de Servicios Generales  | 3        | 22%                         | 26% | 26% | 26% | 100%    | 17%                      | 18% | 0%  | 0% | 34%     |                          | 68%      |            |  |
| Área Financiera  | 8        | 26%                         | 27% | 24% | 23% | 100%    | 25%                      | 21% | 0%  | 0% | 46%     |                          | 80%      |            |  |
| Gerencia Técnica   | 4        | 38%                         | 29% | 22% | 12% | 100%    | 20%                      | 0%  | 0%  | 0% | 20%     |                          | 0%       |            |  |
| Gerencia de Producción   | 5        | 21%                         | 26% | 29% | 24% | 100%    | 0%                       | 0%  | 0%  | 0% | 0%      |                          | 0%       |            |  |
| <b>6.3.3.1.1.1.2 - Ejecución de obras de infraestructura vial y civil construidas y rehabilitadas, para mejorar las actividades productivas, la transitabilidad de la población, y la logística.</b> | 60       | 86%                         | 12% | 2%  | 0%  | 100%    | 10%                      | 24% | 0%  | 0% | 34%     |                          | 24%      |            |  |
| CONSERVACION VIAL TRAMO COOI-B COLOMI-VILLA TUNARI: OBRAS COMPLEMENTARIAS DE EMERGENCIA Y MANTENIMIENTO VIAL TRAMO COOI-B COLOMI - VILLA TUNARI"   | 5        | 100%                        | 0%  | 0%  | 0%  | 100%    | 39%                      | 53% | 0%  | 0% | 92%     | 16,78%                   | 53%      | 4,10%      |  |
| "CONSER. TRAMO BN03 YUCUMO – SAN IGNACIO – MONTE GRANDE DEL APERE"   | 9        | 100%                        | 0%  | 0%  | 0%  | 100%    | 26%                      | 74% | 0%  | 0% | 100%    | 21,02%                   | 74%      | 3,52%      |  |
| CONST. PAVIMENTO RIGIDO SENDA B CALAMINAS (TRAMO I) CHIMORE  | 6        | 100%                        | 0%  | 0%  | 0%  | 100%    | 0%                       | 6%  | 0%  | 0% | 6%      | 0,13%                    | 6%       | 49,57%     |  |
| CONSTRUCCION DE LA CARRETERA TRAMO II: PUERTO RICO - PUERTO MADRE DE DIOS (EL SENA)  | 5        | 100%                        | 0%  | 0%  | 0%  | 100%    | 0%                       | 17% | 0%  | 0% | 17%     | 9,38%                    | 17%      | 1,82       |  |
| CONSERVACION VIAL, TRAMO COD4: VILLA TUNARI - ICHILO   | 12       | 43%                         | 43% | 14% | 0%  | 100%    | 2%                       | 0%  | 0%  | 0% | 2%      | 0,00%                    | 0%       | 0,00%      |  |
| CONSER. TRAMO COOI-A: BOMBO-COCHABAMBA-COLOMI (SUB TRAMO BOMBO-QUILLACOLLO)  | 18       | 60%                         | 40% | 0%  | 0%  | 100%    | 6%                       | 15% | 0%  | 0% | 21%     | 1,49%                    | 37%      | 24,52%     |  |
| CONST. INFRAESTRUCTURA CAMINERA LAGUNA SUAREZ- TRINIDAD, MUNICIPIO TRINIDAD PROG. 5+568 A PROG. 2+900  | 5        | 100%                        | 0%  | 0%  | 0%  | 100%    | 0%                       | 0%  | 0%  | 0% | 0%      | 3,31%                    | 0%       | -          |  |
| <b>6.3.3.1.1.1.3 - Se cuenta con construcciones civiles que incrementan las actividades productivas y logisticas.</b>  | 36       | 55%                         | 21% | 22% | 3%  | 100%    | 3%                       | 6%  | 0%  | 0% | 9%      |                          | 8%       |            |  |
| Construcción, Equipamiento e Instalación de la Planta de Almacenamiento de Granos, EMAPA en el Municipio de Pailon del Departamento de Santa Cruz  | 9        | 100%                        | 0%  | 0%  | 0%  | 100%    | 0%                       | 0%  | 0%  | 0% | 0%      | 7,63%                    | 0%       | -          |  |
| "CONST. UNIDAD EDUCATIVA CERRO GORDO UNIÓN PROGRESO – SAN AGUSTIN"   | 9        | 85%                         | 15% | 0%  | 0%  | 100%    | 0%                       | 9%  | 0%  | 0% | 9%      | 14,35%                   | 60%      | 4,19       |  |
| "CONSTRUCCION 4 CANCHAS DE FRONTO - COMPLEJO RECREACIONAL LOS PINOS"   | 6        | 100%                        | 0%  | 0%  | 0%  | 100%    | 0%                       | 15% | 0%  | 0% | 15%     | 30,19%                   | 15%      | 0,49       |  |
| CONST. PUENTE VEHICULAR JATUN JILA   | 5        | 17%                         | 38% | 30% | 15% | 100%    | 0%                       | 3%  | 0%  | 0% | 3%      | 1,13%                    | 7%       | 6,50       |  |
| OBRAS CIVILES - AMPLIACIÓN PLATAFORMA COMERCIAL AEROPUERTO INTERNACIONAL ALCANTARI   | 5        | 28%                         | 56% | 16% | 0%  | 100%    | 17%                      | 8%  | 0%  | 0% | 26%     | 9,39%                    | 15%      | 1,60%      |  |
| LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN PASOS CRITICOS DEL CANAL TAMENGO  | 2        | 0%                          | 15% | 84% | 1%  | 100%    | 0%                       | 0%  | 0%  | 0% | 0%      | 3,26%                    | 0%       | -          |  |

Nota. Ajustado cuando corresponda, las actividades no deben superar el 100 %

**"2025 Bicentenario de Bolivia"**